



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



INVERSION DIRECTA 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEPENDENCIA EJECUTORA- DEPENDENCIA ENCARGADA**

Acta de entrega - recepción de la obra- CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: INVERSION DIRECTA 2021
Fecha de inicio programado: 06 DE ABRIL DE 2021
Fecha de terminación programada: 15 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio real: 06 DE ABRIL DE 2021
Fecha de terminación real: 31 DE AGOSTO DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: MGU I.D. 01/2021 P.U
Monto contratado: \$1,504,982.10
Monto Autorizado: \$1,672,202.33

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las **12:00** horas del día **06 DE SEPTIEMBRE DE 2021** se reunieron en la CIUDAD DE GUASAVE perteneciente a la ALCALDIA CENTRAL Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

SUPERVISOR: ING. NOE FLORES SANCHEZ

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE: ING. ANTONIO HERNANDEZ BALVERDE

En este acto: el Municipio de Guasave hace entrega, La Obra: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

Acta de entrega de recepción de la obra: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



ESTIMACIONES

| NO. DE ESTIMACIÓN | FECHA DE ESTIMACIÓN | PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN | MONTO DE LA ESTIMACIÓN |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 (UNO) | 17 DE MAYO DE 2021 | 06 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2021 | \$771,813.02 |
| 2 (DOS) | 16 DE AGOSTO DE 2021 | 18 DE MAYO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 | \$558,121.69 |
| 3 (TRES) FINIQUITO | 31 DE AGOSTO DE 2021 | 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | \$175,040.98 |
| TOTAL | | | \$1,504,975.69 |

Su inversión asciende a: **\$1,504,975.69**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$6.41**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **06 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



**RECIBE POR PARTE DE LA
DEPENDENCIA ENCARGADA DE SU
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**

**ING. ANTONIO HERNANDEZ BALVERDE
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE GUASAVE**

**ENTREGA LA DEPENDENCIA EJECUTORA
A LA DEPENDENCIA ENCARGADA**

**ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**

**ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA**

**ING. NOE FLORES SANCHEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA**