



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



PREDIAL RUSTICO 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: PREDIAL RUSTICO 2021
Fecha de inicio programado: 09 DE ABRIL DE 2021
Fecha de terminación programada: 22 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio real: 09 DE ABRIL DE 2021
Fecha de terminación real: 11 DE OCTUBRE DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU012 PU
Monto contratado: \$1,979,885.81
Monto Autorizado: \$2,199,873.12

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: C. JAIME COTA CARDENAS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 15 DE OCTUBRE DE 2021 se reunieron en la localidad de GAMBINO perteneciente a la sindicatura de NIO Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

SUPERVISOR: ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA

COMISARIA MUNICIPAL: C. VERONICA ZAMBRANO MELENDREZ

En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

Acta de entrega de recepción de la obra: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GAMBINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	05 DE JULIO DE 2021	09 DE ABRIL AL 05 DE JULIO DE 2021	\$836,943.83
2 (DOS)	16 DE AGOSTO DE 2021	06 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021	\$991,360.91
3 (TRES) FINIQUITO	11 DE OCTUBRE DE 2021	17 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2021	\$149,340.13
TOTAL			\$1,977,644.87

Su inversión asciende a: **\$1,977,644.87**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$2,240.94**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **15 DE OCTUBRE DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**

C. VERONICA ZAMBRANO MELENDREZ
COMISARIA MUNICIPAL



**ENTREGA LA DEPENDENCIA EJECUTORA
A LOS BENEFICIARIOS**



ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS**



ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA



ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA
SUPERVISOR DE LA OBRA