



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



PREDIAL RUSTICO 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN CASA EJIDAL DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: PREDIAL RUSTICO 2021
Fecha de inicio programado: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación programada: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de inicio real: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación real: 08 DE JUNIO DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU002 PU-B
Monto contratado: \$678,424.83
Monto Autorizado: \$679,149.36

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: C. JAIME COTA CARDENAS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 15:00 horas del día 14 DE JUNIO DE 2021 se reunieron en la localidad de NOROTILLOS perteneciente a la sindicatura de BAMOA Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

C. JUAN DIEGO LEON LUNA - COMISARIADO EJIDAL

SUPERVISOR: ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA

En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN CASA EJIDAL DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

Acta de entrega de recepción de la obra: CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN CASA EJIDAL DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	16 DE ABRIL DE 2021	22 DE FEBRERO AL 16 ABRIL DE 2021	\$417,464.23
2 (DOS) FINIQUITO	08 DE JUNIO DE 2021	17 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2021	\$260,703.92
TOTAL			\$678,168.15

Su inversión asciende a: **\$678,168.15** Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$256.68.**

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 15:30 horas de fecha: **14 DE JUNIO DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



**ENTREGA POR PARTE DEL
CONTRATISTA
A LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

C. JAIME COTA CARDENAS

**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**



**C. JUAN DIEGO LEON LUNA
COMISARIADO EJIDAL**


**RECIBE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA**



**ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



**ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA**



**ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA
SUPERVISOR DE LA OBRA**