



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



PREDIAL RUSTICO 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: PREDIAL RUSTICO 2021
Fecha de inicio programado: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación programada: 20 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio real: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación real: 21 DE OCTUBRE DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU005 PU
Monto contratado: \$1,366,433.16
Monto Autorizado: \$1,368,274.44

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: C. OMAR MONTIEL BONILLA

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 27 DE OCTUBRE DE 2021 se reunieron en la localidad de TAMAZULA perteneciente a la sindicatura de TAMAZULA Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

SUPERVISOR: ING. ANGEL FLORES SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL: C. ANGEL ANTONIO ESPINOZA MORENO

En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	26 DE MARZO DE 2021	22 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2021	\$535,776.14
2 (DOS)	01 DE JUNIO DE 2021	27 DE MARZO AL 01 DE JUNIO DE 2021	\$506,392.43
3 (TRES)	22 DE JULIO DE 2021	02 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2021	\$150,097.30
4 (CUATRO) FINIQUITO	21 DE OCTUBRE DE 2021	23 DE JULIO AL 21 DE OCTUBRE DE 2021	\$97,504.32
TOTAL			\$1,289,770.19

Su inversión asciende a: **\$1,289,770.19**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$76,662.97**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **27 DE OCTUBRE DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**



C. ANGEL ANTONIO ESPINOZA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

**ENTREGA LA DEPENDENCIA EJECUTORA
A LOS BENEFICIARIOS**

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

ING. ANGEL FLORES SANCHEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA