



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



PREDIAL RUSTICO 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: PREDIAL RUSTICO 2021
Fecha de inicio programado: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación programada: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de inicio real: 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación real: 10 DE JUNIO DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU004 PU-A
Monto contratado: \$667,724.62
Numero de Convenio modificatorio: PR/MOD/2021 MGU004 PU
Monto de Convenio modificatorio: \$735,475.27
Monto Autorizado: \$668355.34
Monto Autorizado modificado: \$735,475.27

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: C. SALVADOR LLANES BRIONES

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 16 DE JUNIO DE 2021 se reunieron en la localidad de ORBA perteneciente a la sindicatura de BAMOA los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

C. FELIPE DE JESUS PAREDES CHON - COMISARIO MUNICIPAL

SUPERVISOR: ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA

En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Acta de entrega de recepción de la obra: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	26 DE ABRIL DE 2021	22 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL DE 2021	\$644,567.43
2 (DOS) FINIQUITO	10 DE JUNIO DE 2021	27 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2021	\$90,907.84
		TOTAL	\$735,475.27

Su inversión asciende a: **\$735,475.27**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato y convenio modificatorio por: **\$0.00**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **16 DE JUNIO DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana




**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**



C. FELIPE DE JESUS PAREDES CHON
COMISARIO MUNICIPAL


COMISARIA DE ORBA
GUASAVE, SINALOA

**RECIBE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA**


ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS


ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA


ING. CARLOS ROBERTO ROMERO ARCADIA
SUPERVISOR DE LA OBRA

