



**Municipio De Guasave**  
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos  
Dirección De Planeación Urbana



**REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUENAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**DATOS GENERALES DE LA OBRA.**

**Programa:** REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020  
**Fecha de inicio programado:** 24 DE FEBRERO DE 2021  
**Fecha de terminación programada:** 20 DE OCTUBRE DE 2021  
**Fecha de inicio real:** 24 DE FEBRERO DE 2021  
**Fecha de terminación real:** 21 DE MAYO DE 2021  
**Modalidad de ejecución:** CONTRATO  
**Numero de contrato:** PR/2021 MGU011 PU-A  
**Monto contratado:** \$607,858.42  
**Monto Autorizado:** \$608,691.870

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**CONTRATATISTA:** C. SALVADOR LLANES BRIONES

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.**

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 27 DE MAYO DE 2021 se reunieron en la localidad de SAN PEDRO LAS ARGUENAS perteneciente a la sindicatura de ALCALDIA CENTRAL los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

C. TOMAS ACOSTA VELAZQUEZ - COMISARIADO EJIDAL

SUPERVISOR: ING. ANGEL FLORES SANCHEZ

En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUENAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

Acta de entrega de recepción de la obra: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAS ARGUENAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Angel Flores S



**Municipio De Guasave**  
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos  
Dirección De Planeación Urbana



**ESTIMACIONES**

| NO. DE ESTIMACIÓN | FECHA DE ESTIMACIÓN | PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN             | MONTO DE LA ESTIMACIÓN |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 (UNO)           | 09 DE ABRIL DE 2021 | 24 DE FEBRERO AL 09 DE ABRIL DE 2021 | \$578,424.17           |
| 2 (DOS) FINIQUITO | 21 DE MAYO DE 2021  | 10 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021    | \$29,326.66            |
|                   |                     |                                      |                        |
|                   |                     | <b>TOTAL</b>                         | <b>\$607,750.83</b>    |

Su inversión asciende a: **\$607,750.83**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato y convenio modificatorio por: **\$107.59**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: 27 DE MAYO DE 2021

Acepto Plazos



**Municipio De Guasave**  
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos  
Dirección De Planeación Urbana



**RECIBE POR PARTE DE LOS  
BENEFICIARIOS**



**C. TOMAS ACOSTA VELAZQUEZ  
COMISARIADO EJIDAL**

**RECIBE LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA**

**ING. MAURICIO LOPEZ PARRA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS**

**ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA**

**ING. ANGEL FLORES SANCHEZ  
SUPERVISOR DE LA OBRA**