



REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION
 DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS**

Acta de entrega - recepción de la obra- CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020
Fecha de inicio programado: 24 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación programada: 03 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de inicio real: 24 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de terminación real: 05 DE JULIO DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU010 PU
Monto contratado: \$819,673.70
Monto Autorizado: \$820,316.74



DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 09 DE JULIO DE 2021 se reunieron en la localidad de CUESTA DE ARRIBA perteneciente a la sindicatura de EL BURRION Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

SUPERVISOR: ING. UZZIEL ABRAHAM CASTRO ESCARREGA

COMISARIADO EJIDAL: C. CRISTINO GARCIA BORJORQUEZ



En este acto: el **Municipio de Guasave** hace entrega, La Obra: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.





ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	19 DE ABRIL DE 2021	24 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2021	\$427,189.58
2 (DOS)	28 DE JUNIO DE 2021	20 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO DE 2021	\$363,571.23
3 (TRES) FINIQUITO	05 DE JULIO DE 2021	29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2021	\$9,061.75
TOTAL			\$799,822.56

Su inversión asciende a: **\$799,822.56**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$19,851.14**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **09 DE JULIO DE 2021**

Chelva
Cuenta de Arriba B.
C.N.C.
Guasave, Sin.
[Firma]
[Firma]
[Firma]



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**

Cristino

**C. CRISTINO GARCIA BORJORQUEZ
COMISARIADO EJIDAL**

**ENTREGA LA DEPENDENCIA EJECUTORA
A LOS BENEFICIARIOS**

**ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**

**ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA**

Cristino

**ING. UZZIEL ABRAHAM CASTRO ESCARREGA
SUPERVISOR DE LA OBRA**