



REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEPENDENCIA-BENEFICIARIOS

Acta de entrega - recepción de la obra- REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Programa: REMANENTES PREDIAL RUSTICO 2020
Fecha de inicio programado: 24 DE MARZO DE 2021
Fecha de terminación programada: 24 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de inicio real: 24 DE MARZO DE 2021
Fecha de terminación real: 20 DE JULIO DE 2021
Modalidad de ejecución: CONTRATO
Numero de contrato: PR/2021 MGU025 PU
Monto contratado: \$1,556,301.18
Numero de Convenio modificadorio: PR/MOD/2021 MGU025 PU
Monto de Convenio modificadorio: \$1,711,040.36
Monto Autorizado: \$1,557,405.00
Monto Autorizado modificado: \$1,711,040.36

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATATISTA: C. SALVADOR LLANES BRIONES

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION.

En el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 26 DE JULIO DE 2021 se reunieron en la localidad de GUASAVITO perteneciente a la sindicatura de EL BURRION Los ciudadanos:

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ- DIRECTORA DE PLANEACION URBANA

SUPERVISOR: ING. UZZIEL ABRAHAM CASTRO ESCARREGA

COMISARIADO EJIDAL: C. MAURICIO CASTRO ESTRADA

En este acto: el Municipio de Guasave hace entrega, La Obra: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Uzziel Castro

Mauricio CE



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana



Mismos que asisten como representantes autorizados para verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes.

ESTIMACIONES

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN	MONTO DE LA ESTIMACIÓN
1 (UNO)	05 DE MAYO DE 2021	24 DE MARZO AL 05 DE MAYO DE 2021	\$722,733.82
2 (DOS)	25 DE JUNIO DE 2021	06 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021	\$812,109.52
3 (TRES) FINIQUITO	20 DE JULIO DE 2021	26 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2021	\$176,197.02
TOTAL			\$1,711,040.36

Su inversión asciende a: **\$1,711,040.36**. Incluido el impuesto al valor agregado. Quedando una economía del contrato por: **\$0.00**.

Una vez certificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Los representantes de la dependencia que recibe la obra, manifiestan lo siguiente: Recibimos esta obra a nuestra entera satisfacción y nos comprometemos a conservarla adecuadamente.


No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:30 horas de fecha: **26 DE JULIO DE 2021**



Municipio De Guasave
Dirección General De Obras Y Servicios Públicos
Dirección De Planeación Urbana




**RECIBE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS**



C. MAURICIO CASTRO ESTRADA
COMISARIADO EJIDAL


COMISARIA MUNICIPAL
GUASAVITO
GUASAVE, SINALOA

**ENTREGA LA DEPENDENCIA EJECUTORA
A LOS BENEFICIARIOS**


ING. MAURICIO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS


ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION URBANA


ING. UZZIEL ABRAHAM CASTRO ESCARREGA
SUPERVISOR DE LA OBRA