

MUNICIPIO DE GUASAVE
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO AL 31 MARZO DEL 2023

#	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	MONTO RADICADO	MONTO CONTRATADO	PAGO ANTICIPO	PAGO ESTIMACIONES	TOTAL PAGADO	STATUS	% AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD 18 DE MARZO ENTRE BLVD CENTRAL Y AV. EDUCACION UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	5,760,841.79	5,760,841.79	1,587,978.27	616,261.57	2,208,058.07	EN PROCESO	38%	60%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JON MOCTEZUMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	1,417,262.07	1,417,262.07	420,924.20	169,567.52	591,544.93	EN PROCESO	42%	30%
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZAFIRO ENTRE BLVD. LAS TORRES Y COMISION DEL RIO FUERTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.	1,673,458.03	1,673,458.03	492,789.15	-	492,789.15	TERMINADA	29%	100%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD LAS TORRES ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y CALLE ZAFIRO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO L, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	GABRIEL GONZALEZ FONSECA	3,896,237.78	3,896,237.78	1,076,120.49	926,747.05	2,008,609.47	EN PROCESO	52%	80%
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. MAQUICIBA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 (PALARITOS), LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO	NO CONTRATADA	7,032,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR	0%	0%
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIÓN. DEL PASTRO (EN UNA LONGITUD DE 325 METROS) ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO.	NO CONTRATADA	5,911,022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR	0%	0%
			12,747,799.67	12,747,799.67	3,577,812.11	1,712,576.14	5,301,001.62			