

MUNICIPIO DE GUASAVE

REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2024 (RECURSOS PROVENIENTES DEL 2023)

	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO PAGADO	MONTO ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	COYDU, S.A. DE C.V.	2,900,089.38	2,895,073.84	-	2,895,073.84	2,895,073.84	100%	100%
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2,779,931.86	2,772,051.50	831,615.45	1,940,190.66	2,771,806.11	100%	100%
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUASAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AGRARISMO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	2,331,615.02	2,323,140.94	696,942.28	1,625,704.88	2,322,647.16	100%	100%
4	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CADENAMIENTO KM 0+035 AL KM 0+055) ENTRE CALLES JACARANDAS Y SAUCES, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO	342,655.78	331,188.73	-	331,188.73	331,188.73	100%	100%

MUNICIPIO DE GUASAVE

REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2024 (RECURSOS PROVENIENTES DEL 2023)

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO PAGADO	MONTO ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
5 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE LAS CALLES PASEO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GRAL. NICOLÁS BRAVO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	TRIDICUT, S.A. DE C.V.	1,072,179.49	1,072,179.49	308,490.21	763,689.28	1,072,179.49	100%	100%
6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AHOME, ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RIO LAS CAÑAS, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	2,047,043.48	2,042,379.74	612,713.92	-	612,713.92	30%	40%
TOTALES		11,473,515.01	11,436,014.24	2,449,761.86	7,555,847.39	10,005,609.25		