

MUNICIPIO DE GUASAVE

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INFORME AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 (RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2023)

#	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO PAGADO	MONTO ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	2,900,089.38	2,895,073.84	-	2,895,073.84	2,895,073.84	99.83%	100%
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	2,779,931.86	2,772,051.50	831,615.45	1,940,190.66	2,771,806.11	99.71%	100%
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUASAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AGRARISMO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	2,331,615.02	2,323,140.94	696,942.28	1,625,704.88	2,322,647.16	99.62%	100%

MUNICIPIO DE GUASAVE

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INFORME AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 (RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2023)

#	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO PAGADO	MONTO ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
4	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CADENAMIENTO KM 0+035 AL KM 0+055) ENTRE CALLES JACARANDAS Y SAUCES, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	342,655.78	331,188.73	-	331,188.73	331,188.73	96.65%	100%
5	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE LAS CALLES PASEO LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GRAL. NICOLÁS BRAVO, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	1,072,179.49	1,072,179.49	308,490.21	763,689.28	1,072,179.49	100.00%	100%
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AHOME, ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE RÍO LAS CAÑAS, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	2,047,043.48	2,042,379.74	612,713.92	1,330,626.30	1,943,340.22	94.93%	100%
TOTALES		11,473,515.01	11,436,014.24	2,449,761.86	8,886,473.69	11,336,235.55		