

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Pagos	Compromiso	Cancelado	Reservado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
81N151502053980	Mejoramiento De La Biblioteca De La Ciudad De Juan José Ríos, Guaymas, Sinaloa	MD001/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Juan José Ríos	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$493,382	\$493,382	\$493,382	\$146,815	\$146,815	\$146,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financieras: EL IMPORTE DESTINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR USADO POR EL FIDEICOMISARIO / Financieras: DE PROCESO PRUEBA EXISTENCIAL POR \$ 249,352.94 PARA PAGAR EN EL MES DE OCTUBRE. - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151502053921	Mejoramiento De La Infraestructura Del Asentamiento Humano De Sinaloa, Guaymas, Sinaloa	MD003/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Guaymas	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,990	\$978,990	\$978,990	\$293,897	\$293,897	\$293,897	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financieras: DE COMIENZO OTRAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR / Financieras: EXISTENCIAL EN PROCESO DE EXISTENCIAL - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151502053971	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Cultural De La Escuela Secundaria Técnica N. Guaymas, Sinaloa	MD005/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Guaymas	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION URBANA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$998,500	\$975,564	\$975,564	\$975,564	\$292,669	\$292,669	\$292,669	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financieras: / Fiscales / Registros: EXISTENCIAL EN PROCESO DE EXISTENCIAL - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151502054008	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Cultural Tumbalá, Guaymas, Sinaloa	MD002/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Tumbalá	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION URBANA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,054	\$488,054	\$488,054	\$249,712	\$249,712	\$249,712	55.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financieras: / Fiscales / Registros: NO HAY OBSERVACIONES - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151502054176	Mejoramiento Del Centro Cultural Guaymas Milenio Sr. Nazario Expinoza	MD004/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Ciudad municipal	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$673,103	\$673,103	\$673,103	29.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financieras: obra en proceso / Fiscales / Registros: obra con realización de proceso de revisión para pago - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151502059144	Mejoramiento De La Infraestructura De La Iglesia San Francisco De Asís	MD007/09/FC/2015	Sinaloa	Guaymas	Guaymas	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	direccion de planeacion urbana	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$490,500	\$487,481	\$487,481	\$487,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financieras: / Registros: obra en proceso de construcción - / SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.	
81N151504041401	Mejoramiento De La Infraestructura Del Museo De Guaymas, Guaymas, Sinaloa	MD008-09-FC-2015	Sinaloa	Guaymas	Guaymas	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE PLANEACION URBANA	Cultura y Turismo	En Ejecución																Financieras: / Fiscales / Registros: la entidad no cuenta con el presupuesto de inversión para el mes de febrero. - SUSTITUIR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.