

Total: 19

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SIN16160200673099	Rehabilitación de Espacios Deportivos En Parque Hernando De Villafañe En La Cd. De Guasave, Sinaloa.-4392	MGDD01-09-R23-2016	Sinaloa	Guasave	Cobertura municipal	Subsidios	UII2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,835,349	\$7,835,349	\$3,874,580	\$7,749,160	\$2,343,593	\$2,343,593	\$2,343,593	29.91	\$0	Metros Cuadrados	15,800	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA CON ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. - SISTEMA Para el siguiente nivel.