

MUNICIPIO DE GUASAVE

REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO PAGADO	MONTO ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MERCURIO, ENTRE DREN MORELOS Y CALLE VENUS, LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO.	CONSTRUCTORA ROGERIC, S.A. DE C.V.	2,265,093.35	2,255,692.15	676,707.65	-	676,707.65	30%	10%
TOTALES		2,265,093.35	2,255,692.15	676,707.65	-	676,707.65		

NOTA: RECURSOS OBTENIDOS DEL AÑO 2024