

Total: 4Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SI6160300811043	Proyectos De Infraestructura Municipal En Guasave, Sinaloa / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Principal A Embarcadero, Ira Erapo, Con Longitud De 550.00 Mts. Ubicado En La Comunidad Campo Pequeño El Naitusi, Guasave, Sinaloa.)-428 - 428	3390276	Sinaloa	Guasave	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,369,031	\$10,254,971	\$10,254,971	\$9,798,203	\$9,798,203	\$9,798,203	\$9,798,203	95.55	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SI7170200901816	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético En La Localidad El Naitusi En Guasave, Sinaloa - 5947643	5947643	Sinaloa	Guasave	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,550,710	\$3,511,652	\$3,511,652	\$3,510,572	\$3,510,572	\$3,510,572	\$3,510,572	99.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA, EJERCIDA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SI7170200902570	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético En La Localidad El Cerro Caberón En Guasave, Sinaloa - 5947732	5947732	Sinaloa	Guasave	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,605	\$1,976,605	\$1,976,605	\$1,976,605	99.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA QUEDO COMPLETADA, EJERCIDA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SI7170300960149	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético En La Localidad El Caracol En Guasave, Sinaloa - 5948104 - 6526	6526	Sinaloa	Guasave	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,674,290	\$2,644,873	\$2,644,873	\$2,644,357	\$2,644,357	\$2,644,357	\$2,644,357	99.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EJERCIDA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.