

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recurso (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SIN00140200342911	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-14G0001	Sinaloa	Guasave	Callesones de Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8720,943	8720,943	8720,943	8720,943	8720,943	8720,943	0	0	0.00	0	Sistema	426	1.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200343031	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-14G0002	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8278,990	8278,990	8278,990	8278,990	8278,990	8278,990	0	0	0.00	0	Sistema	675	1.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: ESTA OBRA TIENDRA MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PDSF Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 814,949.14 SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200343472	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Sector Salda a Las Pilas)	PR-14G0003	Sinaloa	Guasave	Tamazula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8128,250	8128,250	8128,250	8128,250	8128,250	8128,250	0	0	0.00	0	Sistema	282	1.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA TIENDRA MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PDSF Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 384,750.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200343814	Construcción De Tomas Domiciliarias En Red De Agua Potable	PR-14G0004	Sinaloa	Guasave	Los Angeles del Tránsito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	885,078	885,078	885,078	885,078	885,078	885,078	0	0	0.00	0	Título	405	50.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ESTA OBRA TIENDRA MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PDSF Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 255,234.75 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200343954	Construcción Del Sistema Integral Y Saneamiento	PR-14G0005	Sinaloa	Guasave	El Dorado Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	83,376,112	83,376,112	81,688,056	81,688,056	81,688,056	81,688,056	0	0	0.00	0	Sistema	168	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344026	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PR-14G0014	Sinaloa	Guasave	El Huital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8475,578	8475,578	8475,578	8475,578	8475,578	8475,578	8475,578	100.00	0	0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: NO HAY / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344354	Construcción Del Sistema Integral De Saneamiento	PR-14G0006	Sinaloa	Guasave	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	84,426,675	84,426,675	84,426,675	84,426,675	84,426,675	84,426,675	0	0	0.00	0	Sistema	465	1.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344405	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Obra De Alineamiento	PR-14G0007	Sinaloa	Guasave	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	83,628,232	83,628,232	83,628,232	83,628,232	83,628,232	83,628,232	0	0	0.00	0	Sistema	228	1.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344506	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PR-14G0015	Sinaloa	Guasave	Tamazula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8548,313	8548,313	8548,313	8548,313	8548,313	8290,966	8290,966	53.07	0	0	Metro Cuadrado	1,500	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344539	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PR-14G0016	Sinaloa	Guasave	Nio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8657,637	8657,637	8657,637	8657,637	8657,637	8405,081	8405,081	61.60	0	0	Metro Cuadrado	2,000	50.00	50.00	Financiera: / Física: NO HAY / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344554	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Obra De Alineamiento	PR-14G0008	Sinaloa	Guasave	La Chaperosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	83,712,542	83,712,542	83,712,542	83,712,542	83,712,542	83,712,542	0	0	0.00	0	Sistema	372	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344572	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PR-14G0017	Sinaloa	Guasave	El Cerro Cabesón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8549,860	8549,860	8549,860	8549,860	8549,860	8549,860	8549,860	100.00	0	0	Metro Cuadrado	1,800	50.00	100.00	Financiera: / Física: NO HAY / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344607	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	PR-14G0019	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8112,374	8112,374	8112,374	8112,374	8112,374	8112,374	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	1,600	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA TIENDRA MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 280,925.84 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344613	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	PR-14G0009	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8484,567	8484,567	8484,567	8484,567	8484,567	8484,567	0	0	0.00	0	Sistema	675	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA TIENDRA MEDIDA DE RECURSOS CON EL PDSF Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 1,453,702.32 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344670	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Sector Salda a Las Pilas)	PR-14G0010	Sinaloa	Guasave	Tamazula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8764,854	8764,854	8764,854	8764,854	8764,854	8764,854	0	0	0.00	0	Sistema	228	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344750	Construcción Del Sistema De Drenaje	PR-14G0011	Sinaloa	Guasave	Las Colonias (Colonia Angel Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	81,723,423	81,723,423	81,723,423	81,723,423	81,723,423	81,723,423	0	0	0.00	0	Sistema	372	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344776	Construcción Del Sistema De Drenaje	PR-14G0012	Sinaloa	Guasave	Valle de Hoyagui (Los Solares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	82,825,236	82,825,236	82,825,236	82,825,236	82,825,236	82,825,236	0	0	0.00	0	Sistema	183	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200344801	Construcción Del Sistema De Drenaje (Segunda Etapa)	PR-14G0013	Sinaloa	Guasave	Los Angeles del Tránsito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8816,329	8816,329	8816,329	8816,329	8816,329	8816,329	0	0	0.00	0	Sistema	405	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345558	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector El Choyal)	PR-14G0024	Sinaloa	Guasave	El Burrión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	870,519	870,519	870,519	870,519	870,519	870,519	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY
SIN00140200345598	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Nuevo)	PR-14G0026	Sinaloa	Guasave	Rancho de Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8234,035	8234,035	8234,035	8234,035	8234,035	8234,035	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345624	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector 20 de Noviembre)	PR-14G0027	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	82,591,781	82,591,781	82,591,781	82,591,781	82,591,781	82,591,781	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345679	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Callejon Tasta)	PR-14G0029	Sinaloa	Guasave	Correpe (El Gallo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8236,126	8236,126	8236,126	8236,126	8236,126	8236,126	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345704	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Maria Elena Betal)	PR-14G0030	Sinaloa	Guasave	Portugués de Gálvez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8373,145	8373,145	8373,145	8373,145	8373,145	8373,145	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345737	Ampliación De Red De Electricidad (Sector Rio Chulacos Entre Calle Ochoa Y Avenida Independencia)	PR-14G0031	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8168,020	8168,020	8168,020	8168,020	8168,020	8168,020	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENDRA MEDIDA CON EL PROGRAMA HABITAT Y TENDRA UN COSTO TOTAL DE 420,051.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345760	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Lourdes Camacho)	PR-14G0032	Sinaloa	Guasave	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8206,984	8206,984	8206,984	8206,984	8206,984	8206,984	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA LA OBRA EN TRAMITES DE CONTRATACION
SIN00140200345787	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Capomito)	PR-14G0033	Sinaloa	Guasave	Estación Bama (Campo Wilson)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8245,363	8245,363	8245,363	8245,363	8245,363	8245,363	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345810	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Ampliación López Vargas)	PR-14G0035	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8621,969	8621,969	8621,969	8621,969	8621,969	8621,969	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY
SIN00140200345830	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Calle Betegón Y Independencia)	PR-14G0036	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	8387,368	8387,368	8387,368	8387,368	8387,368	8387,368	0	0	0.00	0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recurso/ (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SIN00140200342911	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-1420001	Sinaloa	Guasave	Callesones de Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	426	1.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345843	Construcción De Dispensario Medico	PR-1420043	Sinaloa	Guasave	La Pichihuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Salud	En Ejecución	2014	\$596,121	\$528,190	\$528,190	\$528,190	\$528,190	\$528,190	\$528,190	100.00	\$0	DISPENSARIO MEDICO	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345846	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Calle Maguñoba Y Ermetina Barajas)	PR-1420037	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,347	\$370,347	\$370,347	\$370,347	\$370,347	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345870	Construcción De Dispensario Medico	PR-1420044	Sinaloa	Guasave	El Coleradio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Salud	En Ejecución	2014	\$596,121	\$588,470	\$588,470	\$588,470	\$588,470	\$588,470	\$588,470	100.00	\$0	DISPENSARIO MEDICO	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345878	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Corales)	PR-1420038	Sinaloa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$159,831	\$159,831	\$159,831	\$159,831	\$159,831	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345901	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector El Alamo)	PR-1420039	Sinaloa	Guasave	Los Angeles del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$590,449	\$590,449	\$590,449	\$590,449	\$590,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345921	Aplicación Del Sistema De Red De Electrificación (Sector Franco)	PR-1420041	Sinaloa	Guasave	Los Angeles del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$351,542	\$351,542	\$351,542	\$351,542	\$351,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200345952	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Col. Nueva)	PR-1420042	Sinaloa	Guasave	Bocullano de la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$274,800	\$274,800	\$274,800	\$274,800	\$274,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346012	Rehabilitación De Impermeabilización Jm Guillermo Prieto	PR-1420047	Sinaloa	Guasave	San José de la Bracha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346037	Construcción De Módulo Sanitario Jn Ríos Heróles	PR-1420048	Sinaloa	Guasave	San Rafael (General Miguel Valde Sotolongo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346099	Construcción De Cercos Perimetral Jn Conafe	PR-1420050	Sinaloa	Guasave	Charco Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$193,190	\$193,190	\$193,190	\$193,190	\$193,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346128	Construcción De Cercos Perimetral Jn Sor Juana Inés De La Cruz	PR-1420051	Sinaloa	Guasave	La Pichihuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$119,853	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346139	Impermeabilización En Escuela Primaria Gral. Antonio Horagarray	PR-1420056	Sinaloa	Guasave	Chino de los López	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$194,673	\$194,673	\$194,673	\$194,673	\$194,673	\$0	\$0	0.00	\$0	IMPERMEABILIZACION	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346143	Construcción De Cercos Perimetral Jn Adolfo López Mateos	PR-1420053	Sinaloa	Guasave	Adolfo Ruiz Cortines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$215,642	\$215,642	\$215,642	\$215,642	\$215,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346166	Construcción De Cercos Perimetral Jn Conafe	PR-1420053	Sinaloa	Guasave	El Buritón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$69,071	\$69,071	\$69,071	\$69,071	\$69,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346189	Construcción De Subestación Ep Francisco I. Madero	PR-1420065	Sinaloa	Guasave	Estación Capomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346199	Construcción De Subestación Ep Justo Sierra	PR-1420066	Sinaloa	Guasave	La Moria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346228	Rehabilitación Eléctrica Ep Aquiles Sacán	PR-1420068	Sinaloa	Guasave	Estación Bama (Campo Wilson)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346245	Construcción De Subestación Ep Maestro Ruiz	PR-1420069	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346256	Construcción De Cercos Perimetral Ep Benito Juárez	PR-1420070	Sinaloa	Guasave	La Bebelana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$196,745	\$196,745	\$196,745	\$196,745	\$196,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346270	Construcción De Cercos Perimetral Ep Adolfo López Mateos	PR-1420071	Sinaloa	Guasave	Horcillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346291	Construcción De Cercos Perimetral Ep Lic. Adolfo López Mateos	PR-1420073	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$87,243	\$87,243	\$87,243	\$87,243	\$87,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346303	Construcción De Cercos Perimetral Ep 21 de Febrero	PR-1420075	Sinaloa	Guasave	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$76,814	\$76,814	\$76,814	\$76,814	\$76,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346384	Impermeabilización En Ep General Angel Flores	PR-1420057	Sinaloa	Guasave	El Zapilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$278,786	\$278,786	\$278,786	\$278,786	\$278,786	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346397	Rehabilitación De Plantal En Ep Sin Nombre	PR-1420058	Sinaloa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346408	Cambio De Ventanas En Ep Vicente Guerrero	PR-1420059	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$454,869	\$454,869	\$454,869	\$454,869	\$454,869	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346421	Rehabilitación De Techo En Ep Hermelegido Galeana	PR-1420060	Sinaloa	Guasave	San José de Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$152,582	\$152,582	\$152,582	\$152,582	\$152,582	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346428	Rehabilitación De Techo En Ep Miguel Hidalgo T. Costilla	PR-1420061	Sinaloa	Guasave	Cherohui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$329,832	\$329,832	\$329,832	\$329,832	\$329,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SIN00140200342911	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-14Q001	Sinaloa	Guasave	Calijehos de Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	426	1.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346443	Construcción De Subestación Ep Jose Maria Morelos	PR-14Q0062	Sinaloa	Guasave	San Rafael (General Miguel Valle Dávalos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346461	Construcción De Subestación Ep Emilio Sagasta	PR-14Q0063	Sinaloa	Guasave	Calijehos de Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346464	Construcción De Cuartos Para Baños (Comunidades Varías)	PR-14Q0092	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$568,420	\$568,420	\$568,420	\$568,420	\$568,420	\$0	\$0	0.00	\$0	BAÑOS	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO HAY / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346468	Construcción De Subestación Ep Profr. Manuel Payan Arasjo	PR-14Q0064	Sinaloa	Guasave	Colonia 24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	SUBESTACION	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346480	Construcción De Cuarto Dormitorio (Comunidades Varías)	PR-14Q0093	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,035,065	\$7,035,065	\$7,035,065	\$7,035,065	\$7,035,065	\$0	\$0	0.00	\$0	CUARTO DORMITORIO	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA IMPLEMENTADO CON FONDO PARA LA CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS TENDIENDO UNA INVERSION FINAL DE \$7,700,000.78 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346487	Rehabilitación De Ventanas En Es Sov. Juana Inés De La Cruz	PR-14Q0076	Sinaloa	Guasave	Francisco R. Terrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$112,797	\$112,797	\$112,797	\$112,797	\$112,797	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346494	Construcción De Piso Firme Techo De Concreto (Comunidades Varías)	PR-14Q0094	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,008,970	\$1,008,970	\$1,008,970	\$1,008,970	\$1,008,970	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS Y PISOS	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FORO EL CUAL TIENDE UNA INVERSION FINAL DE 1,980,654.87 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346503	Rehabilitación De Ventanas De Es 15 De Septiembre	PR-14Q0077	Sinaloa	Guasave	Portugués de Guave	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$288,748	\$288,748	\$288,748	\$288,748	\$288,748	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY
SIN00140200346515	Construcción De Cerca Perimetral En Telesecundaria No. 110	PR-14Q0078	Sinaloa	Guasave	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$226,365	\$226,365	\$226,365	\$226,365	\$226,365	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY
SIN00140200346532	Construcción De Cerca Perimetral En Telesecundaria No. 110	PR-14Q0079	Sinaloa	Guasave	Riño La Entrada (El Polvillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$243,579	\$243,579	\$243,579	\$243,579	\$243,579	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346555	Construcción De Cerca Perimetral En 5 de Febrero	PR-14Q0081	Sinaloa	Guasave	Nio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$106,537	\$106,537	\$106,537	\$106,537	\$106,537	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346566	Construcción De Módulo Sanitario En Ep Manuel Payan Arasjo	PR-14Q0082	Sinaloa	Guasave	Colonia 24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346575	Construcción De Módulo Sanitario En Ep Juan Escutia	PR-14Q0083	Sinaloa	Guasave	El Coloradito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346585	Construcción De Módulo Sanitario En Ep Gral. Angel Flores	PR-14Q0084	Sinaloa	Guasave	El Pitahayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$399,877	\$399,877	\$399,877	\$399,877	\$399,877	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346601	Construcción De Módulo Sanitario En Ep Lisaró Cárdenas	PR-14Q0085	Sinaloa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$403,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346612	Construcción De Aulia En Ep Jaime Nuño	PR-14Q0086	Sinaloa	Guasave	Las Moritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$365,649	\$365,649	\$365,649	\$365,649	\$365,649	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346625	Construcción De Aulia En Ep Reforma Agraria	PR-14Q0087	Sinaloa	Guasave	San José de la Brecha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346638	Construcción De Aulia En Ep Constitución 1857	PR-14Q0088	Sinaloa	Guasave	Los Hornos Número Uno (Salispendede)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$370,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346644	Construcción De Aulia En Ep Justo Sierra	PR-14Q0089	Sinaloa	Guasave	Calijehos de Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$366,649	\$366,649	\$366,649	\$366,649	\$366,649	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346653	Construcción De Aulia En Es Telesecundaria	PR-14Q0090	Sinaloa	Guasave	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346661	Construcción De Aulia En Es Federal Insurgentes	PR-14Q0091	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$367,936	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346672	Construcción Del Sistema Integral De Saneamiento	PR-14Q0200	Sinaloa	Guasave	Valle de Hoyagui (San Silvas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346688	Construcción De Guarniciones Y Bangasas	PR-14Q0201	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,614	\$338,614	\$338,614	\$338,614	\$338,614	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HASTA TENDIENDO UNA INVERSION FINAL DE \$46,330.58 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346701	Construcción De Pavimentación En Calle Benito Juárez	PR-14Q0202	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$958,745	\$958,745	\$958,745	\$958,745	\$958,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	550	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HASTA TENDIENDO UNA INVERSION FINAL DE 2,394,257.73 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346708	Construcción De Pavimentación En Calle Emilio Sagasta	PR-14Q0203	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$351,764	\$352,764	\$352,764	\$352,764	\$352,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HASTA TENDIENDO UNA INVERSION FINAL DE \$1,911.10 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346715	Construcción De Pavimentación En Calle Miguel Hidalgo	PR-14Q0204	Sinaloa	Guasave	Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$933,713	\$933,713	\$933,713	\$933,713	\$933,713	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENDE MEDIDA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HASTA TENDIENDO UNA INVERSION FINAL DE 2,334,257.73 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346726	Aplicación Del Sistema De Electrificación	PR-14Q0205	Sinaloa	Guasave	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$534,902	\$534,902	\$534,902	\$534,902	\$534,902	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recurso(s) (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SIN00140200342911	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-14QU001	Sinaloa	Guasave	Calijoneras de Tamara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	426	1.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346734	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Sector Rahlia)	PR-14QU026	Sinaloa	Guasave	El Mesquiteón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,037	\$29,037	\$29,037	\$29,037	\$29,037	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	9	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346742	Ampliación Del Sistema De Electrificación (Cul Planetaria)	PR-14QU027	Sinaloa	Guasave	Estación Ramo (Campo Wilson)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$177,461	\$177,461	\$177,461	\$177,461	\$177,461	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	60	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346748	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Col. 98 Ctn)	PR-14QU028	Sinaloa	Guasave	Cabrill Leyra Solano (Benito Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$792,749	\$792,749	\$792,749	\$792,749	\$792,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346755	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Col. Cambio Osa)	PR-14QU029	Sinaloa	Guasave	Gambino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,711	\$67,711	\$67,711	\$67,711	\$67,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	12	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346761	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Ampliación Jardines Del Valle)	PR-14QU010	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$92,077	\$92,077	\$92,077	\$92,077	\$92,077	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	30	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346771	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Canal Agrícola)	PR-14QU011	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346780	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Canal 23)	PR-14QU012	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	12	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346791	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Colonia Nuevo Guasave Primera Etapa)	PR-14QU013	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,062,099	\$1,062,099	\$1,062,099	\$1,062,099	\$1,062,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	240	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346803	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Campo El Tajón Colonia Preceasta Primera Etapa)	PR-14QU014	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$181,904	\$181,904	\$181,904	\$181,904	\$181,904	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	900	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346819	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Victor Urua)	PR-14QU015	Sinaloa	Guasave	La Sabanita (Campo Praciado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$359,336	\$359,336	\$359,336	\$359,336	\$359,336	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346834	Aplicación Del Sistema De Electrificación (Sector Elba Arguelo)	PR-14QU016	Sinaloa	Guasave	El Burrión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$38,100	\$38,100	\$38,100	\$38,100	\$38,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	18	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346849	Construcción De Comedor Escolar En Jr Eva Samano De López Mateos	PR-14QU025	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346874	Construcción De Comedor Escolar En Jr Nueva Creación	PR-14QU027	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	65	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346898	Construcción De Comedor Escolar En Sp Rural Federal Cinco de Mayo	PR-14QU017	Sinaloa	Guasave	Cinco de Mayo (Agua Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346925	Construcción De Comedor Escolar En Sp Marcelino Velazquez Calleso	PR-14QU019	Sinaloa	Guasave	Calleso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346930	Construcción De Comedor Escolar En Sp Francisco Villa	PR-14QU021	Sinaloa	Guasave	El Serranito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346940	Construcción De Comedor Escolar En Sp Francisco I. Madero	PR-14QU023	Sinaloa	Guasave	Estación Capomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$370,497	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR ESCOLAR	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346951	Construcción De Subestación En Sp Francisco I. Madero	PR-14QU029	Sinaloa	Guasave	San Pedro Guasave (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Subestación	70	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346960	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU030	Sinaloa	Guasave	Campo California	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$206,198	\$206,198	\$206,198	\$206,198	\$206,198	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	50	100.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346964	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU031	Sinaloa	Guasave	Campo Cruzero (Campo Diaz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$292,814	\$292,814	\$292,814	\$292,814	\$292,814	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	80	100.00	0.00	Financiera / Física: ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346970	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU032	Sinaloa	Guasave	Carricitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$303,718	\$303,718	\$303,718	\$303,718	\$303,718	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	100	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NO HAY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346981	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU033	Sinaloa	Guasave	Tierra y libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$202,242	\$202,242	\$202,242	\$202,242	\$202,242	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	65	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346988	Rehabilitación De Comedor Comunitario En El Baraj	PR-14QU034	Sinaloa	Guasave	El Burrión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$147,774	\$147,774	\$147,774	\$147,774	\$147,774	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200346993	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU035	Sinaloa	Guasave	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$306,097	\$306,097	\$306,097	\$306,097	\$306,097	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	80	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200347001	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU036	Sinaloa	Guasave	El Coloradito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$192,395	\$192,395	\$192,395	\$192,395	\$192,395	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	50	100.00	0.00	Financiera / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200347005	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU041	Sinaloa	Guasave	La Noelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN00140200347009	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU037	Sinaloa	Guasave	El Hultusí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$132,594	\$132,594	\$132,594	\$132,594	\$132,594	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SIN00140200342911	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PR-14QU001	Sinaloa	Guasave	Calijones de Tamazula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$720,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	426	1.00	0.00	Financiera; / Física; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347013	Construcción De Comedor Comunitario	PR-14QU242	Sinaloa	Guasave	La Pichihuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	250	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro;
SIN00140200347016	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU238	Sinaloa	Guasave	El Papachal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$228,583	\$228,583	\$228,583	\$228,583	\$228,583	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	80	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347024	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU239	Sinaloa	Guasave	El Tortugo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$199,153	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	60	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347026	Construcción De Comedor Comunitario	PR-14QU243	Sinaloa	Guasave	Las Brisas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$410,281	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	280	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro;
SIN00140200347032	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU240	Sinaloa	Guasave	La Entrada Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$135,955	\$135,955	\$135,955	\$135,955	\$135,955	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	55	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro;
SIN00140200347038	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU244	Sinaloa	Guasave	Las Calabas Número Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	260	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347043	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU245	Sinaloa	Guasave	Las Culebras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$210,397	\$210,397	\$210,397	\$210,397	\$210,397	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	100	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347049	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU246	Sinaloa	Guasave	Los Hornos Número Uno (Galsipondes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$113,847	\$113,847	\$113,847	\$113,847	\$113,847	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	60	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347053	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU247	Sinaloa	Guasave	Norocitos Cuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$179,226	\$179,226	\$179,226	\$179,226	\$179,226	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	65	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN00140200347057	Rehabilitación De Comedor Comunitario	PR-14QU248	Sinaloa	Guasave	Rio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$213,109	\$213,109	\$213,109	\$213,109	\$213,109	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR COMUNITARIO	100	100.00	0.00	Financiera; / Física; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR