

Total: 244

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiamiento					Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico					Ciclo Recurso	Ejercicio	Modificado	Reservado (Prestación)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Unidad de Medida		Relevante	Relevante	Relevante	Relevante	
320015000004075	Aplicación Del Sistema Eléctrico (sect. Rápida Leya Alumbr)	99-150007	Sinialoa	Guasare	El Ande	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.		
320015000005291	Rehabilitación De Pistas De Pavedimiento Asfáltico (Módulo De Movilidad De La Ruta y Camión De 1.9 Tpn)	99-150000	Sinialoa	Guasare	Municipio De La Rocha	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Aprovechamiento	En Ejecución	2015	\$1,349,825	\$1,339,994	\$1,339,994	\$1,339,994	\$1,339,994	\$1,339,994	\$1,339,994	\$1,339,994	100.00	00	Metros	850	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005164	Construcción De Dispensario Médico	99-150022	Sinialoa	Guasare	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Salud	En Ejecución	2015	\$424,707	\$359,623	\$359,623	\$359,623	\$359,623	\$359,623	\$359,623	\$359,623	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005174	Construcción De Dispensario Médico	99-150023	Sinialoa	Guasare	Las Cuébras	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Salud	En Ejecución	2015	\$508,873	\$474,550	\$474,550	\$474,550	\$474,550	\$474,550	\$474,550	\$474,550	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005161	Construcción De Comedor Comunitario	99-150024	Sinialoa	Guasare	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$441,719	\$474,947	\$474,947	\$474,947	\$474,947	\$474,947	\$474,947	\$474,947	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005187	Construcción De Comedor Comunitario	99-150027	Sinialoa	Guasare	Ejido Calajón De Tezcuila	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$770,551	\$422,038	\$422,038	\$422,038	\$422,038	\$422,038	\$422,038	\$422,038	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000051874	Construcción De Comedor Comunitario	99-150028	Sinialoa	Guasare	Las Justillas	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$474,424	\$474,320	\$474,320	\$474,320	\$474,320	\$474,320	\$474,320	\$474,320	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005194	Construcción De Comedor Comunitario	99-150029	Sinialoa	Guasare	Cahobanes	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,086	\$473,922	\$473,922	\$473,922	\$473,922	\$473,922	\$473,922	\$473,922	100.00	00	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005205	Rehabilitación De Pistas De Pavedimiento Asfáltico (Módulo De Movilidad De La Ruta y Camión De 1.9 Tpn)	99-150030	Sinialoa	Guasare	Roberto Barrón	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$278,451	\$278,450	\$278,450	\$278,450	\$278,450	\$278,450	\$278,450	\$278,450	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052049	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-150031	Sinialoa	Guasare	Los Carriles De Ocuilpan	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$423,612	\$413,283	\$413,283	\$413,283	\$413,283	\$413,283	\$413,283	\$413,283	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052782	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-150032	Sinialoa	Guasare	Palmarito De Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$274,158	\$274,158	\$274,158	\$274,158	\$274,158	\$274,158	\$274,158	\$274,158	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052887	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-150033	Sinialoa	Guasare	Municipio El Genio	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$301,570	\$300,894	\$300,894	\$300,894	\$300,894	\$300,894	\$300,894	\$300,894	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052920	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-150034	Sinialoa	Guasare	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$277,612	\$277,612	\$277,612	\$277,612	\$277,612	\$277,612	\$277,612	\$277,612	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005348	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-150035	Sinialoa	Guasare	Ranchito De San Juan	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$433,846	\$393,453	\$393,453	\$393,453	\$393,453	\$393,453	\$393,453	\$393,453	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052409	Construcción De Calle Integral (sección Betún Entre Calle 15 Y Calle 20)	99-150036	Sinialoa	Guasare	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,403,423	\$1,828,927	\$1,828,927	\$1,828,927	\$1,828,927	\$1,828,927	\$1,828,927	\$1,828,927	100.00	00	Metros Lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052854	Construcción De Calle Integral (sección San Juan (Sector Juárez))	99-150037	Sinialoa	Guasare	San Juan (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$935,557	\$897,470	\$897,470	\$897,470	\$897,470	\$897,470	\$897,470	\$897,470	100.00	00	Metros Lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
320015000005086	Construcción De Calle Integral (sección San Juan (Sector Juárez))	99-150038	Sinialoa	Guasare	San Juan (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,494,494	\$1,468,217	\$1,468,217	\$1,468,217	\$1,468,217	\$1,468,217	\$1,468,217	\$1,468,217	100.00	00	Metros Lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000057000	Construcción De Calle Integral (sección San Juan (Sector Juárez))	99-150039	Sinialoa	Guasare	San Juan (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,173,982	\$1,878,080	\$1,878,080	\$1,878,080	\$1,878,080	\$1,878,080	\$1,878,080	\$1,878,080	100.00	00	Metros Lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052700	Guarniciones Y Barquetas	99-150040	Sinialoa	Guasare	Las Cuébras	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,577	\$403,577	\$403,577	\$403,577	\$403,577	\$403,577	\$403,577	\$403,577	100.00	00	Metros Lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000057052	Guarniciones Y Barquetas	99-150041	Sinialoa	Guasare	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$696,467	\$696,422	\$696,422	\$696,422	\$696,422	\$696,422	\$696,422	\$696,422	100.00	00	Metros Lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052848	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Tercer Subse)	99-150042	Sinialoa	Guasare	Juan José Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	\$1,337,727	100.00	00	Kilometro lineal	450	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052849	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Nuevo Guasare Segunda Etapa)	99-150043	Sinialoa	Guasare	Guasare	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$785,014	\$785,014	\$785,014	\$785,014	\$785,014	\$785,014	\$785,014	\$785,014	100.00	00	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052852	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Tercer Subse)	99-150044	Sinialoa	Guasare	Guasare	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$37,824	\$37,803	\$37,803	\$37,803	\$37,803	\$37,803	\$37,803	\$37,803	100.00	00	Metros Lineales	8	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052851	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Tercer Subse)	99-150045	Sinialoa	Guasare	Guasare	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	\$33,849	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052883	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Tercer Subse)	99-150046	Sinialoa	Guasare	Guasare	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$963,803	\$963,552	\$963,552	\$963,552	\$963,552	\$963,552	\$963,552	\$963,552	100.00	00	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052804	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Calle Río Cullucan)	99-150047	Sinialoa	Guasare	San Juan (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$423,899	\$428,997	\$428,997	\$428,997	\$428,997	\$428,997	\$428,997	\$428,997	100.00	00	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052845	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Polígono Santa Rosa O. Calles Y Canal De Riego)	99-150048	Sinialoa	Guasare	San Juan (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$128,771	\$128,771	\$128,771	\$128,771	\$128,771	\$128,771	\$128,771	\$128,771	100.00	00	Metros Lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052874	Aplicación Del Sistema De Electrificación	99-150049	Sinialoa	Guasare	Ranchito De Castro	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$284,970	\$270,815	\$270,815	\$270,815	\$270,815	\$270,815	\$270,815	\$270,815	100.00	00	Metros Lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052871	Aplicación Del Sistema De Electrificación	99-150050	Sinialoa	Guasare	El Veral San Sebastián Bienes Uno	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,596	\$322,295	\$322,295	\$322,295	\$322,295	\$322,295	\$322,295	\$322,295	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150000052875	Aplicación Del Sistema De Electrificación (sect. Calle Miguel Alemán)	99-150051	Sinialoa	Guasare	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$311,793	\$310,952	\$310,952	\$310,952	\$310,952	\$310,952	\$310,952	\$310,952	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 320000: Para el siguiente nivel.
3200150																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 244

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Prestación)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restanjo	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	Avance Acum.	
3200150000068750	Ampliación Del Sistema Eléctrico (Sec. Rápidos Sayra Altamira)	99-1500037	Sinaloa	Guasave	El Ande	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Físico / Negativo: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
3200150000026119	Ampliación Del Sistema de Electrificación (Sec. Acapulco)	99-1500057	Sinaloa	Guasave	El Cerro Cabezo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,782	\$170,432	\$170,432	\$170,432	\$170,432	\$170,432	\$170,432	\$170,432	100.00	00	Metros Lineales	15	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000036934	Ampliación Del Sistema de Electrificación (Sec. Callejón Artesinos 3to.)	99-1500058	Sinaloa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$136,394	\$136,394	\$136,394	\$136,394	\$136,394	\$136,394	\$136,394	\$136,394	100.00	00	Metros Lineales	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000031852	Construcción De Techos (Frag.)	99-1500073	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,976,138	\$2,834,721	\$2,834,721	\$2,834,721	\$2,834,721	\$2,834,721	\$2,834,721	\$2,834,721	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032015	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria Mexico Nueva	99-1500081	Sinaloa	Guasave	Juan José Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$508,196	\$508,196	\$508,196	\$508,196	\$508,196	\$508,196	\$508,196	\$508,196	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032198	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria José María Morelos	99-1500094	Sinaloa	Guasave	San Rafael (General Miguel Valle Durán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$477,470	\$477,470	\$477,470	\$477,470	\$477,470	\$477,470	\$477,470	\$477,470	100.00	00	Metros Lineales	65	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032023	Construcción de Subestación y Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Mexico Nueva	99-1500085	Sinaloa	Guasave	San José de la Rocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	00	Metros Lineales	65	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032479	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	99-1500086	Sinaloa	Guasave	Micatlilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$377,265	\$377,265	\$377,265	\$377,265	\$377,265	\$377,265	\$377,265	\$377,265	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032478	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria Francisco I. Madero	99-1500087	Sinaloa	Guasave	Estación Capatzen	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$370,465	\$367,103	\$367,103	\$367,103	\$367,103	\$367,103	\$367,103	\$367,103	100.00	00	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032474	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria Jesús Cuervo	99-1500088	Sinaloa	Guasave	Callejones de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$478,462	\$478,462	\$478,462	\$478,462	\$478,462	\$478,462	\$478,462	\$478,462	100.00	00	Kilómetros Lineal	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032483	Construcción de Subestación y Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Lorenzo Cuevas	99-1500089	Sinaloa	Guasave	Coronel (El Gallo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	100.00	00	Kilómetro Lineal	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032681	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Primaria César Herrera	99-1500090	Sinaloa	Guasave	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$362,875	\$362,875	\$362,875	\$362,875	\$362,875	\$362,875	\$362,875	\$362,875	100.00	00	Metros Lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032696	Mejoramiento General En Jardín De Niños Espacio Alameda	99-1500092	Sinaloa	Guasave	Las Brisas (Guillermo Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$178,809	\$178,809	\$178,809	\$178,809	\$178,809	\$178,809	\$178,809	\$178,809	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032693	Rehabilitación de Ventanas En Jardín De Niños Juan José Ruiz	99-1500093	Sinaloa	Guasave	Valle de Huayulín (San Blas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$33,306	\$33,306	\$33,306	\$33,306	\$33,306	\$33,306	\$33,306	\$33,306	100.00	00	Metros Lineales	75	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032692	Rehabilitación de Techos En Jardín De Niños Juana María De Domínguez	99-1500094	Sinaloa	Guasave	La Rocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$377,357	\$377,357	\$377,357	\$377,357	\$377,357	\$377,357	\$377,357	\$377,357	100.00	00	Metros Lineales	46	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032697	Rehabilitación General En Jardín De Niños Agustín Serrán	99-1500095	Sinaloa	Guasave	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$75,285	\$75,285	\$75,285	\$75,285	\$75,285	\$75,285	\$75,285	\$75,285	100.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032693	Impresionalización En Jardín De Niños Juan De Aco	99-1500096	Sinaloa	Guasave	Javier Aco Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$258,317	\$258,317	\$258,317	\$258,317	\$258,317	\$258,317	\$258,317	\$258,317	100.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032645	Impresionalización de Jardín De Niños Juan María Iglesias	99-1500097	Sinaloa	Guasave	Adolfo Ruiz Cortines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$380,078	\$380,078	\$380,078	\$380,078	\$380,078	\$380,078	\$380,078	\$380,078	100.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032674	Mejoramiento (Impresionalización) En Jardín De Niños Juan José Ruiz	99-1500098	Sinaloa	Guasave	Thomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$199,777	\$199,777	\$199,777	\$199,777	\$199,777	\$199,777	\$199,777	\$199,777	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032638	Impresionalización En Escuela Primaria Vicente Guerrero	99-1500099	Sinaloa	Guasave	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$161,229	\$161,229	\$161,229	\$161,229	\$161,229	\$161,229	\$161,229	\$161,229	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032617	Rehabilitación de Aguiñetas En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos	99-1500100	Sinaloa	Guasave	San Rafael (General Miguel Valle Durán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$368,352	\$368,352	\$368,352	\$368,352	\$368,352	\$368,352	\$368,352	\$368,352	100.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032639	Mejoramiento de Aulas En Escuela Primaria Mexico Nueva	99-1500101	Sinaloa	Guasave	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$39,800	\$39,800	\$39,800	\$39,800	\$39,800	\$39,800	\$39,800	\$39,800	100.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032673	Mejoramiento de Aulas En Escuela Primaria Tercera V Libertad	99-1500102	Sinaloa	Guasave	Las Brisas (Guillermo Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,107	\$51,107	\$51,107	\$51,107	\$51,107	\$51,107	\$51,107	\$51,107	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032628	Mejoramiento de Aulas Y Baños En Escuela Secundaria Carlos Gallo	99-1500103	Sinaloa	Guasave	La Rocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$64,464	\$64,464	\$64,464	\$64,464	\$64,464	\$64,464	\$64,464	\$64,464	100.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032624	Cambio De Ventanas En Escuela Primaria Justo Sierra	99-1500104	Sinaloa	Guasave	Bama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$376,530	\$376,530	\$376,530	\$376,530	\$376,530	\$376,530	\$376,530	\$376,530	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032625	Rehabilitación de Techos En Escuela Secundaria Francisco M. I.	99-1500105	Sinaloa	Guasave	La Rocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$594,995	\$594,995	\$594,995	\$594,995	\$594,995	\$594,995	\$594,995	\$594,995	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032623	Cambio De Puertas Y Ventanas En Escuela Secundaria Primero De Mayo	99-1500106	Sinaloa	Guasave	Estación Bama (Campo Wilson)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$746,021	\$746,021	\$746,021	\$746,021	\$746,021	\$746,021	\$746,021	\$746,021	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032646	Construcción de Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Federal Intersección	99-1500107	Sinaloa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$703,668	\$703,668	\$703,668	\$703,668	\$703,668	\$703,668	\$703,668	\$703,668	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032693	Construcción de Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Federal Intersección	99-1500108	Sinaloa	Guasave	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 ER12 Municipal y de las Demarcaciones Federales	10-3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$204,975	\$204,975	\$204,975	\$204,975	\$204,975	\$204,975	\$204,975	\$204,975	100.00	00	Kilómetros Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 03/20/16: Para el siguiente nivel.
3200150000032647	Construcción de Techumbre Metálica En Jardín De Niños Niños Madero	99-1500109	Sinaloa	Guasave	San Francisco de Chavín (El Charco)	Rural	Aportaciones Federales																						

Total 244

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones								
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Prestación)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
330151040048750	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Sect. Kárida Leyva Abumayor)	99-150017	Sinialoa	Guasave	El Arco	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Negativo: La entidad Federativa y el municipio no reportan información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
330151020046017	Construcción De Cueva Pedestre En Escuela Secundaria Jesus Nazari Sol	99-150016	Sinialoa	Guasave	Bama	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$442,901	\$439,878	\$439,878	\$439,878	\$439,878	\$439,878	\$439,878	100.00	10	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo:	
330151020046030	Construcción De Cueva Pedestre En Escuela Secundaria Anacostacio	99-150017	Sinialoa	Guasave	El Centro Cabezon	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$332,939	\$332,921	\$332,921	\$332,921	\$332,921	\$332,921	\$332,921	\$332,921	100.00	10	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 332939: Para el siguiente nivel.
330151020046046	Construcción De Cueva Escolar En Escuela Primaria Francisco I. Madero	99-150018	Sinialoa	Guasave	Estacion Capatzen	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$370,364	\$362,297	\$362,297	\$362,297	\$362,297	\$362,297	\$362,297	\$362,297	100.00	10	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3370364: Para el siguiente nivel.
330151020046051	Construcción De Mobiliario Sanitario En Escuela Primaria Viro Mestas	99-150020	Sinialoa	Guasave	Charco Largo	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$242,931	\$238,398	\$238,398	\$238,398	\$238,398	\$238,398	\$238,398	\$238,398	100.00	10	Kilómetros Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 332493: Para el siguiente nivel.
330151020046029	Construcción De Mobiliario Sanitario En Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	99-150021	Sinialoa	Guasave	Guadalupe Leyva (Sector Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$407,948	\$407,481	\$407,481	\$407,481	\$407,481	\$407,481	\$407,481	\$407,481	100.00	10	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3340794: Para el siguiente nivel.
330151020046038	Construcción De Mobiliario Sanitario En Escuela Primaria Viro Mestas	99-150022	Sinialoa	Guasave	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$417,587	\$417,579	\$417,579	\$417,579	\$417,579	\$417,579	\$417,579	\$417,579	100.00	10	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3341759: Para el siguiente nivel.
330151020046033	Construcción De Mobiliario Sanitario En Escuela Primaria Melamoran	99-150023	Sinialoa	Guasave	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$374,432	\$374,211	\$374,211	\$374,211	\$374,211	\$374,211	\$374,211	\$374,211	100.00	10	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3337443: Para el siguiente nivel.
330151020046034	Construcción De Aula En Escuela De Niños Masi Inmaya	99-150024	Sinialoa	Guasave	Charco Largo	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$303,463	\$303,978	\$303,978	\$303,978	\$303,978	\$303,978	\$303,978	\$303,978	100.00	10	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3330394: Para el siguiente nivel.
330151020046030	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Viro Mestas	99-150028	Sinialoa	Guasave	La Sombra	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$315,526	\$315,524	\$315,526	\$315,526	\$315,526	\$315,526	\$315,526	\$315,526	100.00	10	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3331526: Para el siguiente nivel.
330151020046049	Construcción De Aula En Escuela Primaria Independencia	99-150029	Sinialoa	Guasave	Sancti de Navata Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$337,468	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	\$333,804	100.00	10	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3333746: Para el siguiente nivel.
330151020046044	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Patricia Huel	99-150030	Sinialoa	Guasave	Adolfo Ruiz Cortines	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$378,607	\$378,607	\$378,607	\$378,607	\$378,607	\$378,607	\$378,607	\$378,607	100.00	10	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3337867: Para el siguiente nivel.
330151030046062	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Negra	99-150002	Sinialoa	Guasave	San Rafael (Sector Regual Valle Derivas)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,395,618	\$1,396,913	\$1,396,913	\$1,396,913	\$1,396,913	\$1,396,913	\$1,396,913	\$1,396,913	100.00	10	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3313956: Para el siguiente nivel.
330151030046063	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residuales Con Laguna De Estabilización De 14.5 Ige	99-150004	Sinialoa	Guasave	Juan José Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,188,860	\$5,188,565	\$5,188,565	\$5,188,565	\$5,188,565	\$5,188,565	\$5,188,565	\$5,188,565	100.00	10	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo:
330151030046065	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales De Estabilización De 14.5 Ige	99-150005	Sinialoa	Guasave	Nilo	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,465,964	\$4,467,306	\$4,467,306	\$4,467,306	\$4,467,306	\$4,467,306	\$4,467,306	\$4,467,306	100.00	10	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3344665: Para el siguiente nivel.
330151030046088	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales De Fossatiza Con Laguna De Estabilización De 14.5 Ige	99-150006	Sinialoa	Guasave	Tamazula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,179,400	\$9,124,856	\$9,124,856	\$9,124,856	\$9,124,856	\$9,124,856	\$9,124,856	\$9,124,856	100.00	10	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3391740: Para el siguiente nivel.
330151030046093	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales De Estabilización De 14.5 Ige	99-150007	Sinialoa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,885,204	\$5,784,777	\$5,784,777	\$5,784,777	\$5,784,777	\$5,784,777	\$5,784,777	\$5,784,777	100.00	10	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3358524: Para el siguiente nivel.
330151030046099	Construcción De Planta De Bombeo Y Manguera A La Planta De Tratamiento De Agua	99-150008	Sinialoa	Guasave	Tamazula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,070,310	\$5,090,313	\$5,090,313	\$5,090,313	\$5,090,313	\$5,090,313	\$5,090,313	\$5,090,313	100.00	10	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3350933: Para el siguiente nivel.
330151030046092	Construcción De Planta De Bombeo Y Manguera A La Planta De Tratamiento De Agua	99-150009	Sinialoa	Guasave	Nilo	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,604,988	\$4,154,892	\$4,154,892	\$4,154,892	\$4,154,892	\$4,154,892	\$4,154,892	\$4,154,892	100.00	10	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3360498: Para el siguiente nivel.
330151030046103	Construcción De Planta De Bombeo Y Manguera A La Planta De Tratamiento De Agua	99-150010	Sinialoa	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,971,864	\$4,987,424	\$4,987,424	\$4,987,424	\$4,987,424	\$4,987,424	\$4,987,424	\$4,987,424	100.00	10	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3359744: Para el siguiente nivel.
330151030046102	Construcción De Planta De Bombeo Y Manguera A La Planta De Tratamiento De Agua	99-150012	Sinialoa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,777,000	\$4,735,718	\$4,735,718	\$4,735,718	\$4,735,718	\$4,735,718	\$4,735,718	\$4,735,718	100.00	10	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3347700: Para el siguiente nivel.
330151030046104	Construcción Del Sistema Integral De Saneamiento	99-150014	Sinialoa	Guasave	Chuchul	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	\$3,905,300	100.00	10	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3339053: Para el siguiente nivel.
330151030046107	Aplicación De Drenaje Sanitario Colonia Regueral	99-150015	Sinialoa	Guasave	Adolfo Ruiz Cortines	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$328,834	\$310,232	\$310,232	\$310,232	\$310,232	\$310,232	\$310,232	\$310,232	100.00	10	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3332883: Para el siguiente nivel.
330151030046113	Aplicación De Red De Agua Potable	99-150018	Sinialoa	Guasave	Adolfo Ruiz Cortines	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,683	\$169,058	\$169,058	\$169,058	\$169,058	\$169,058	\$169,058	\$169,058	100.00	10	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3317068: Para el siguiente nivel.
330151030046119	Construcción Del Sistema De Agua Potable	99-150019	Sinialoa	Guasave	De Lve	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,971,118	\$2,902,521	\$2,902,521	\$2,902,521	\$2,902,521	\$2,902,521	\$2,902,521	\$2,902,521	100.00	10	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3329718: Para el siguiente nivel.
330151030046140	Rehabilitación De Colector Para A Línea Externa Del Sistema De Agua Negra	99-150020	Sinialoa	Guasave	Luis Pineda (Estación Yagucan)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,604,623	\$1,569,937	\$1,569,937	\$1,569,937	\$1,569,937	\$1,569,937	\$1,569,937	\$1,569,937	100.00	10	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3316046: Para el siguiente nivel.
330151030046128	Interconexión De Planta Sanitaria Con Red Principal Sistema Hta. Riego En Guasave	99-150021	Sinialoa	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,014,670	\$13,938,515	\$13,938,515	\$13,938,515	\$13,938,515	\$13,938,515	\$13,938,515	\$13,938,515	100.00	10	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3314015: Para el siguiente nivel.
330151040046273	Mejoramiento Eléctrico Y Subestación En Escuela Primaria Ochoa	99-150001	Sinialoa	Guasave	El Botugno	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$412,966	\$411,032	\$411,032	\$411,032	\$411,032	\$411,032	\$411,032	\$411,032	100.00	10	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativo: 3341296: Para el siguiente nivel.
330151040046276	Construcción De Cueva Pedestre En Escuela Secundaria Jesus Nazari Sol	99-150002	Sinialoa	Guasave	Utatzen	Rural	Aportaciones Federales	104 FRS1 Municipal y de las Descentralizaciones Sectoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	03000000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación																	

Total 244

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Relativo	Unidad de Medida	Producción	Avance Real	Avance Anual
330015040008705	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Kápitza Leyva Abama)	99-1502017	Sinifia	Guasave	El Ande	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Físico / Negativo: La entidad Federativa y el municipio no reportan información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
330015040008811	Rehabilitación De Pistas De Tratamiento De Aguas Residuales De La Estación De Agua Residual Y De La Estación De Agua Potable	99-1502021	Sinifia	Guasave	La Entrada Vieja	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$1,015,056	\$1,015,056	\$1,015,056	\$1,015,056	\$1,015,056	\$1,015,056	\$1,015,056	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040008916	Rehabilitación De Pistas De Tratamiento De Aguas Residuales Múltiples De La Estación De Agua Residual Y Tratamiento De Agua Potable De La Estación De Agua Potable	99-1502032	Sinifia	Guasave	Palco Sinifia	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$1,459,023	\$1,459,023	\$1,459,023	\$1,459,023	\$1,459,023	\$1,459,023	\$1,459,023	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009384	Equipamiento Electrónico E Instalación De Línea Eléctrica Del Sistema Múltiple De Agua Potable (Cristalero, Cebalá, Cristalero, Cebalá)	99-1502023	Sinifia	Guasave	Las Cruzcitas	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$2,743,373	\$2,743,373	\$2,743,373	\$2,743,373	\$2,743,373	\$2,743,373	\$2,743,373	100.00	00	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009392	Contrucción De Drenaje Sanitario	99-1502008	Sinifia	Guasave	Dona Beltrín (Cerro Baticón)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$4,937,496	\$4,937,496	\$4,937,496	\$4,937,496	\$4,937,496	\$4,937,496	\$4,937,496	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009404	Equipamiento Electrónico E Instalación A Línea Eléctrica Del Sistema Múltiple De Agua Potable.	99-1502009	Sinifia	Guasave	Estación Maná (Camp. Baticón)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$3,107,782	\$3,107,782	\$3,107,782	\$3,107,782	\$3,107,782	\$3,107,782	\$3,107,782	100.00	00	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009445	Aplicación De Obra De Ajustamiento De Agua Residual De La Chaperona A Caricón De Agua Residual De San Antonio	99-1502010	Sinifia	Guasave	La Chaperona	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y Asesoramiento	En Ejecución	2015	\$207,503	\$207,503	\$207,503	\$207,503	\$207,503	\$207,503	\$207,503	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009485	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-1502011	Sinifia	Guasave	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$321,952	\$321,952	\$321,952	\$321,952	\$321,952	\$321,952	\$321,952	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009489	Rehabilitación De Comedor Comunitario	99-1502012	Sinifia	Guasave	El Dorado Negro Dos	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$53,359	\$53,359	\$53,359	\$53,359	\$53,359	\$53,359	\$53,359	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009771	Aplicación De La Red de Electrificación De La Colonia Francisco (Cruzera El Ande)	99-1502000	Sinifia	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,489,413	\$4,489,413	\$4,489,413	\$4,489,413	\$4,489,413	\$4,489,413	\$4,489,413	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009777	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Pueblo Viejo)	99-1502001	Sinifia	Guasave	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$105,466	\$105,466	\$105,466	\$105,466	\$105,466	\$105,466	\$105,466	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009784	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Estación Santa Rosa)	99-1502002	Sinifia	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,057	\$35,057	\$35,057	\$35,057	\$35,057	\$35,057	\$35,057	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009789	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Estación Santa Rosa)	99-1502003	Sinifia	Guasave	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,842	\$39,842	\$39,842	\$39,842	\$39,842	\$39,842	\$39,842	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009797	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Yare Puelaria)	99-1502004	Sinifia	Guasave	Palco Yarela	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$312,519	\$312,519	\$312,519	\$312,519	\$312,519	\$312,519	\$312,519	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009793	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Calle Puerto de Matucán Cu.)	99-1502005	Sinifia	Guasave	San Juan (Calle Puerto de Matucán Cu.)	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,600	\$124,600	\$124,600	\$124,600	\$124,600	\$124,600	\$124,600	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009824	Aplicación Del Sistema Eléctrico (Secc. Calle Puerto de Matucán Cu.)	99-1502006	Sinifia	Guasave	Cofradía de Matucán (Calle Cofradía)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009876	Aplicación Del Sistema De Electrificación Rural El Mirador (Secc. José Antonio Benavente Rodríguez)	99-1502400	Sinifia	Guasave	Tecomate	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,994	\$84,994	\$84,994	\$84,994	\$84,994	\$84,994	\$84,994	100.00	00	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009882	Mejoramiento Eléctrico En Escuela Secundaria Interdisciplinaria	99-1502091	Sinifia	Guasave	San Rafael (Comarca Miguel Yarela Sinifia)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,145	\$77,145	\$77,145	\$77,145	\$77,145	\$77,145	\$77,145	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009893	Contrucción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	99-1502014	Sinifia	Guasave	Mixttilán	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$376,986	\$376,986	\$376,986	\$376,986	\$376,986	\$376,986	\$376,986	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009908	Contrucción De Módulo Sanitario En Escuela Secundaria Telesecundaria No. 100	99-1502025	Sinifia	Guasave	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	100.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009934	Contrucción De Aula En Jardín De Niños Adolfo Ruiz Cortines	99-1502027	Sinifia	Guasave	Callejones de Tamaritá	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	\$318,573	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009937	Mejoramiento De Jardín De Niños El Pájaro	99-1502031	Sinifia	Guasave	Las Colonias (Colonias Angel Frijoles)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$106,627	\$106,627	\$106,627	\$106,627	\$106,627	\$106,627	\$106,627	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009984	Contrucción De Comedor Escolar En Escuela Primaria El Deodoro	99-1502013	Sinifia	Guasave	Rancho de Uruama	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,494	\$399,494	\$399,494	\$399,494	\$399,494	\$399,494	\$399,494	100.00	00	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009981	Mejoramiento De Jardín De Niños Adolfo López	99-1502401	Sinifia	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$309,916	\$309,916	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009947	Contrucción De Aula Alameda En Jardín De Niños Nueva Generación	99-1502402	Sinifia	Guasave	Guasave	Urbano	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$304,390	\$304,390	\$304,390	\$304,390	\$304,390	\$304,390	\$304,390	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.
330015040009979	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	99-1502403	Sinifia	Guasave	San Pedro Guasave (El Rancho)	Rural	Aportaciones Federales	104 FRIIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Físico / Negativo: 3327000: Para el siguiente nivel.